

사업명	김해시 자원순환시설 현대화사업	담당자	자원순환과 박민정(☎330-3993)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원순환시설 노후화('01년 준공) 및 처리용량 부족에 따른 가연성 생활 폐기물의 안정적인 처리를 위한 폐기물처리시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 부곡로 35(부곡동 490번지) 일원
- 규 모 : 소각시설 300톤/일(신설 150톤×1기, 대보수 150톤×1기)
주민편익시설(복합스포츠센터)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 99,287백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	99,287	28,496	20,500	17,743.6	32,547.4
국 비	50,443	14,360	9,900	10,476	15,707
시 도 비	19,858	5,744	3,640	4,190	6,284
시군구비	24,022	6,956	6,050	2,030	8,986
지 방 채					
민간자본					
기타(창원시)	4,964	1,436	910	1,047.6	1,570.4

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 진행 중, 30%)

- '18. 7. : 현대화사업 타당성조사 및 기본계획 수립
- '18. 11. : 광역화사업 협약 체결(김해시↔창원시)
- '21. 6. : 기본설계 완료 및 총사업비 변경 협의 완료
- '21. 12. : 실시설계적격자 선정
- '22. 11. : 실시설계경제성검토(VE) 및 적격심의 완료
- '23. 1. : 폐기물처리시설 설치계획(변경)승인 및 착공
- '23. 7. : 건축물(지붕) 해체 공사 착공

향후계획

- '24. 10. : 주민편익시설 “복합스포츠센터 건립” 건축공사 착공
- '24. 12. : 소각로 2호기 신설(150톤/일) 설치 완료
- '26. 6. : 전체공사 준공

사업효과

- 폐자원에너지 활용 극대화 및 주민친화형 시설로 현대화하여 지역 선호 시설로 탈바꿈
- 강화된 환경기준 이상의 최신대기방지시설을 설치하여 주민 건강 우려 해소
- 환경기초시설에 대한 부정적 인식 개선 및 인근 지역주민들의 복지 증대

□ 위치도



□ 조감도

