

사업명	김해 로컬푸드 복합시설 설치	담당자	농식품유통과 김동환(☎350-4112)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌과 도시를 연결·소통하고 로컬푸드 확산을 견인할 공간 마련

사업개요

- 기 간 : '21. 1 ~ '25. 10월
- 위 치 : 경남 김해시 관동동 1052번지 일원
- 규 모 : 부지면적 3,500㎡, 건축연면적 1,470㎡(1동, 지상 2층)
- 사업내용 : 로컬푸드 직매장, 로컬푸드 가공센터, 커뮤니티 키친, 교육장, 사무실 등 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,600	0	172	1,828	2,600
국 비	3,220		152	1,248	1,820
시 도 비	414		20	160	234
시군구비	966			420	546

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '20. 9월 : 농촌 신활력플러스 사업 공모사업 선정
- '22. 8월 : 농촌 신활력플러스 사업 기본계획 승인(조건부)
- '23. 5 ~ '24. 3월 : 건축 실시설계 용역 추진
- '24. 1월 : 실시설계 완료
- '24. 4 ~ 7월 : 계약심사 및 일상감사

향후계획

- '24. 9월 : 공사 착수

사업효과

- 도시민에게 건강한 로컬푸드를 제공하여 소비자 건강 식습관 형성, 로컬푸드 판매 및 가공을 통한 생산자 소득 증대