

사업명	외동전통시장 아케이드 보강공사	담당자	민생경제과 박승민(☎330-3469)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 외동전통시장 아케이드 보강사업을 통하여 전통시장 고객의 불편사항을 해소하고 안전한 장보기 환경을 구축하여 전통시장 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 김해시 내외로 80 외동전통시장 일원
- 사업기간 : '22. 1월 ~ '25. 1월
- 사 업 비 : 총사업비 3,099백만원
 - 1차 : 1,811백만원(도비 1,087, 시비 524 자부담 200)
 - 2차 : 1,288백만원(도비 773, 시비 470, 자부담 45)
- 사업내용 : 기존 구조물을 활용한 비가림용 아케이드 설치
- 사업 량 : 아케이드 설치
 - 1차 : A=843,48㎡(L=118.8m, B=7.1m)
 - 2차 : A=1,048.88㎡(L=152,8m, B=7.1m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,099백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,099	-	628	1,183	1,288
지방채					
국비					
시도비	1,860	-	377	710	773
시군구비	994	-	230	294	470
기타	245	-	21	179	45

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '21. 10. : '22년 시설현대화사업 공모 선정(1차)
- '22. 06. : 실시설계 완료
- '22. 11. : 1차 보강공사 착공
- '23. 03. : '24년 시설현대화사업 공모 신청(2차)
- '23. 06. : 1차 보강공사 준공
- '23. 11. : '24년시설현대화사업 공모 선정(2차)
- '24. 03. ~ 04. : 주민설명회 개최, 실시설계 용역 완료



□ 향후계획

- '24. 07. : 공사 착공
- '25. 01. : 공사 준공

□ 사업효과

- 아케이드의 비가림 기능 개선으로 시장 이용고객 및 상인들의 안전사고를 예방하고 난연등급 이상의 재질 시공으로 화재로부터 안정성 확보 가능
- 시설 개선에 따른 전통시장 경쟁력 향상으로 지역경제 활성화에 기여