

사업명	김해시 농촌테마공원 조성사업	담당자	농식품유통과 조보아 (☎350-4093)
-----	-----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 도농복합도시 장점을 살린 농촌테마공원 건립으로 봉하마을·화포천습지·레일바이크&와인터널과 연계한 친환경 생태관광 벨트 조성

사업개요

- 기간 : 2019 ~ 2024년
- 위치 : 김해시 진영읍 여래리 10번지 일원
- 규모 : 36,877㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,182	8,800	1,200	4,500	3,682
지방채	3,500	3,500			
국비	300	300			
시도비	4,700	4,100	600		
시군구비	9,682	900	600	4,500	3,682
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '18. 4월 : 농촌테마공원 조성 공모사업 선정
- '18. 7월 : 경남도 지방재정 투자심사 승인
- '19. 10월 : 기본계획 승인(경남도 → 시)
- '22. 11월 : 기본계획 변경 및 시행계획 승인(경남도 → 시)
- '22. 12월 : 시공업체 계약 체결(토목·건축·조경·전기 등)
- '23. 9월 : 건축(신축)허가 승인
- '23. 11월 : 토목공사 착공
- '24. 5월 : 건축공사 착공

향후계획

- '24. 8월 : 공원운영관리 방안 수립
- '24. 12월 : 농촌테마공원 준공

사업효과

- 테마공원 조성을 통해 도시민에게 경관자원과 지역고유의 전통문화자원 등을 활용하여 농업과 휴식이 조화된 새로운 개념의 휴식공간 제공